

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007/2013 (ex FAS) - Delibera CIPE n. 78/2011						Aggiorn. 21/03/2016						
	INTERVENTO FAS	VALORE COMPLESSIVO	FONDI FSC CONCESSI	STRALCI REALIZZATIVI	IMPORTO STRALCI REALIZZATIVI	RUP	STATO PROCEDIMENTO	progett.	gara progettazione	Importo lavori da affidare e/o eseguire	Tipologia Gara Lavori	gara lavori
1	Polo Agrario Veterinario Potenziamento didattico Dipartimenti (ex Facoltà) di Agraria	€ 3.600.000,00	€ 3.600.000,00	1A1 - Ristrutturazione Edificio Agraria Viale Italia - Lavori NRD	€ 42.000,00	Ing. Mureddu	Lavori già eseguiti	interna				
				1A2 - Ristrutturazione Edificio Agraria Viale Italia	€ 1.058.000,00		In fase autorizzazione edilizia e progettazione esecutiva	esterna	settembre/ottobre 2014	€ 720.000,00	Esecuzione	maggio/luglio 2016
				1B - Ristrutturazione Aziende S. Quirico e S. Lucia	€ 1.100.000,00		In fase autorizzazione edilizia e progettazione esecutiva	esterna	settembre/ottobre 2014	€ 750.000,00	Esecuzione	maggio/luglio 2016
				1C - Ristrutturazione Azienda Surigheddu	€ 700.000,00		In fase autorizzazione edilizia e progettazione esecutiva	esterna	settembre/ottobre 2014	€ 470.000,00	Esecuzione	maggio/luglio 2016
				1D - Ristrutturazione Edificio Azienda Ottava	€ 700.000,00		In fase autorizzazione edilizia e progettazione esecutiva	esterna	settembre/ottobre 2014	€ 480.000,00	Esecuzione	maggio/luglio 2016
2	Polo Agrario Veterinario Potenziamento didattico Dipartimenti (ex Facoltà) di Veterinaria	€ 5.100.000,00	€ 3.600.000,00	2A - Realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca (FAS € 500.000) - (cof. RAS € 1.500.000)	€ 2.000.000,00	Ing. Collu	In fase di aggiudicazione gara progettazione	esterna	novembre 2015 / febbraio 2016	€ 1.300.000,00	Progettazione esecutiva ed Esecuzione	settembre/novembre 2016
				2B1 - Ristrutturazione Edificio Monserrato - Lavori ufficio SPISS	€ 58.000,00		Lavori eseguiti	interna				
				2B2 - Ristrutturazione Edificio Monserrato	€ 3.042.000,00		In fase di aggiudicazione gara progettazione	esterna	novembre 2015 / febbraio 2016	€ 2.300.000,00	Esecuzione	settembre/novembre 2016
3	Realizzazione Orto Botanico - Completamento Realizzazione dell'Area Bionaturalistica	€ 27.216.886,07	€ 18.000.000,00	3 - Lavori di completamento funzionale aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di Piandanna e Realizzazione Orto Botanico	€ 27.216.886,07	Ing. Loddo	Aggiudicato appalto integrato lavori - in fase di redazione progettazione esecutiva	esterna		€ 25.800.000,00	Progettazione esecutiva ed Esecuzione	2015
4	Costruzione nuova Sede Dipartimenti (ex Facoltà) di Farmacia complesso Monserrato	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	4A - Dipartimento di Chimica e Farmacia complesso Monserrato - Lavori di manutenzione straordinaria facciate Dipartimento di Chimica in via Vienna	€ 320.000,00	Ing. Ginesu	Lavori già eseguiti	interna	x	x	x	x
				4B - Costruzione nuova Sede Dipartimento di Chimica e Farmacia complesso Monserrato	€ 6.680.000,00		In fase di aggiudicazione gara progettazione	esterna	novembre 2015 / febbraio 2016	€ 4.900.000,00	Esecuzione	settembre/novembre 2016
5	Realizzazione polo umanistico di via Roma - Dipartimenti (ex Facoltà) di Lettere e Lingue	€ 18.727.739,21	€ 9.000.000,00	5A - Realizzazione polo umanistico - acquisto edificio ex istituto dei ciechi	€ 3.927.739,21	Ing. Loddo	Acquisto già effettuato	esterna	x	x	x	x
				5B - Realizzazione polo umanistico - Lavori di manutenzione straordinaria facciate Palazzo Ciancilla nella Piazza Conte di Moriana	€ 370.000,00		Lavori già eseguiti	interna	x	x	x	x
				5C - Realizzazione polo umanistico di via Roma - Via Zanfarino - Via Diaz	€ 14.430.000,00		In fase di aggiudicazione gara progettazione	esterna	novembre 2015 / febbraio 2016	€ 10.800.000,00	Esecuzione	settembre/novembre 2016
6	Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università	€ 17.800.000,00	€ 17.800.000,00	6A - Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento normativo Edificio Largo Porta Nuova	€ 4.400.000,00	Ing. loddo	In fase di aggiudicazione gara lavori	esterna		€ 3.500.000,00	Esecuzione	ottobre 2015 / febbraio 2016
				6B - Lavori di recupero edilizio e adeguamento normativo Edificio di Via del Fiore Bianco	€ 1.000.000,00		In fase di esecuzione lavori	esterna		€ 770.000,00	Esecuzione	gennaio/febbraio 2015
				6C1 - Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale - Ristruttur. facciata P Università	€ 455.000,00		Lavori già eseguiti (soprintendenza)	esterna				
				6C2 - Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. Università - Ex Estanco - Zirulia	€ 11.945.000,00		In fase di aggiudicazione gara progettazione	esterna	novembre 2015 / febbraio 2016	€ 8.900.000,00	Esecuzione	settembre/novembre 2016
7	Ristrutturazione Sede Dipartimenti (ex Facoltà) di Economia	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	7A - Ristrutturazione Sede Dipartimento Economia - lavori di adeguamento piano secondo edificio di via muroni ex dipartimento di botanica - nuova sede facoltà di economia	€ 540.000,00	Arch. Mura	Lavori già eseguiti	interna	x	x	x	x
				7B - Ristrutturazione Sede Dipartimento Economia - Lavori di recupero edilizio ed adeguamento normativo Piano Terra edificio Via Muroni 25	€ 368.000,00		Lavori già eseguiti	esterna	x	x	x	x
				7C - Ristrutturazione Sede Dipartimento Economia - riqualificazione area ex Orto Botanico	€ 3.092.000,00		In fase di aggiudicazione gara progettazione	esterna	novembre 2015 / febbraio 2016	€ 2.300.000,00	Esecuzione	settembre/novembre 2016
TOTALI		€ 83.444.625,28	€ 63.000.000,00		€ 83.444.625,28		tot			€ 62.990.000,00		
Cofinanziamento UNISS		€ 20.444.625,28										

ALTRI INTERVENTI						Aggiorn. 21/03/2016						
	INTERVENTO	VALORE COMPLESSIVO	FONDI	STRALCI REALIZZATIVI	IMPORTO STRALCI REALIZZATIVI	RUP	STATO PROCEDIMENTO	progett.	progettazione	Importo lavori da affidare e/o eseguire	Tipologia Gara Lavori	gara lavori
A1	Lavori di realizzazione di un edificio per nuove aule, biblioteca e servizi generali della Facoltà di Agraria	€ 6.157.106,85	Cassa Depositi e Prestiti	Lavori di sistemazioni esterne complesso Dipartimento Agraria	€ 400.000,00	Ing. loddo	In fase di realizzazione progettazione definitiva/esecutiva	esterna	gennaio/aprile 2016	€ 240.000,00	Esecuzione	maggio/luglio 2016
A2				Finitura e attrezzature Aula Congressi	€ 400.000,00		Da assegnarsi incarico di progettazione	esterna	aprile/maggio 2016	€ 220.000,00	Esecuzione	settembre/novembre 2016
A3				Realizzazione celle climatizzate	€ 200.000,00		In fase di realizzazione progettazione preliminare	interna	aprile/maggio 2016	€ 120.000,00	Esecuzione	maggio/luglio 2016
					€ 1.000.000,00					€ 580.000,00		