



## RIPARTIZIONE TECNICA

## VERIFICA OBIETTIVI STRATEGICI 2014

00	15/05/2015	<i>Emissione Obiettivi Strategici di Gestione per l'anno 2014</i>	Ing. Fabio Piscini	
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Emesso da</b>	<b>Firma</b>

Elenco obiettivi strategici e loro tasso di attuazione al 31/12/2014 stabiliti per la Ripartizione Tecnica che prevedono l'intervento diretto del Direttore Generale per l'anno 2014:

...omissis...

## RIPARTIZIONE TECNICA

### 1. OBIETTIVI STRATEGICI

Area strategica	Obiettivi strategici 2014-2016	Obiettivo Operativo 2014	Indicatore	Target 2014	Risultato (note)
Servizi	Potenziamento delle strutture didattiche e dei servizi di segreteria per gli studenti dell'Ateneo al fine di migliorare la fruibilità dei corsi, l'efficacia della didattica e fornire un servizio di segreteria più vicino alle sedi di studio.	Manutenzione straordinaria delle aule didattiche con interventi di miglioramento energetico (alcune aule di Economia),	predisposizione progetto per il miglioramento climatico per l'approvazione in CDA	Validazione progetto al 31/12/2014	100% Vedi nota 1
		realizzazione di un aula didattica da circa 90 posti presso via del Giochetto	Numero posti	31/12/2014 90 posti	100% Aula consegnata il 30/10/2014
		Realizzazione di un aulario presso via del Giochetto con tre aule	Numero posti attivati (250 posti)	31/12/2014 250 posti	50% Vedi nota 2
		Realizzazione di una portineria e di un aula studio/aggregazione presso via del Giochetto	Numero posti circa 100.	31/12/2014	100% 12/11/2014
		Realizzazione di tre aule in via della Tartaruga	Numero posti attivati	31/12/2014 circa 100 posti	60% vedi nota 3
		Avvio di un piano di riutilizzo e recupero di via del Giochetto. Da far approvare al C D A	Relazione di un progetto di occupazione e riutilizzo degli spazi di via del Giochetto.	Validazione progetto preliminare al 31/12/2014	100% Vedi nota 4
		Esecuzione dei lavori per il trasferimento delle segreterie studenti (Front-office)	% di strutture trasferite	100% al 31/12/2014	94% Vedi nota 5
		Recupero di alcuni spazi presso i dipartimenti da destinare a didattica ed in particolare a spazi di aggregazione	Numero posti di aggregazioni (50 posti circa)	50 posti di aggregazione al 31/12/2014	100% Aula Ceccarelli in via Elce di Sotto.
		Studio di Fattibilità e valutazione di recupero della struttura esistente o realizzazione di una nuova struttura per le	Studio di fattibilità e DPP	Conclusione dello studio di fattibilità e del DPP per il 31/12/2014	100% Nota 6

		esigenze di Scienze Motorie e per le strutture collegate.			
--	--	---	--	--	--

- **Nota 1** il progetto preliminare è stato validato con nota rif. Int. CAP.14/4650 del 31/12/2014. Il citato progetto è stato poi sottoposto al CDA per l'autorizzazione in data 23/03/2015.
- **Nota 2:** Si Fa presente che la procedura è stata sospesa dal CDA per verifica sismica dell'intero stabile per 120 gg tale scostamento ha determinato lo svolgimento di gara a ridosso dell'estate (aggiudicazione preliminare gara 29/07/2014, aggiudicazione definitiva gara DDG n 273 del 11/08/2014) tale situazione ha fatto si che il termine "standstill" di 35 giorni in cui il contratto non può essere firmato in attesa di eventuali ricorsi al TAR è coinciso in parte con il periodo di ferie di 45 giorni dei tribunali stessi. Quanto sopra ha fatto si che il contratto è stato firmato solo il 27/10/2015, pertanto, i lavori sono iniziati il 30/10/2014 e con la durata presunta dei lavori di 150 giorni. Va detto inoltre che nel dicembre 2014 è stata richiesto dalle strutture interessate un ampliamento di aule e posti aula (di 74 postazioni su tre aule aggiuntive). Detto aumento (variante è stata poi approvata dal CDA a gennaio 2015 ).
- **Nota 3:** Con CDA del 12/06/2014 si è autorizzata la Ripartizione Tecnica a variare la destinazione d'uso da uffici ad aule così come richiesto dall'amministrazione tale variazione ha determinato di effettuare una nuova conferenza dei servizi per l'ottenimento dei pareri degli enti competenti. La conferenza dei servizi si è conclusa il 04/09/2014. A seguito della variata distribuzione e della conferenza dei servizi si è redatta la perizia di variante necessaria in data 26/9/2014 che ha determinato 75 giorni di proroga. Tale evenienza, unitamente ad alcuni imprevisti in corso d'opera, ha determinato lo spostamento della fine dei lavori.
- **Nota 4:** la Ripartizione Tecnica ha eseguito uno studio preliminare/proposta di riutilizzo degli spazi di via del Giochetto, detto studio/progetto è agli atti della Ripartizione. Il lavoro si è interrotto nel dicembre 2014 stante il fatto che poi l'amministrazione ha deciso di insediare una commissione ad hoc per l'assegnazione degli spazi ed i criteri di utilizzo. La prima riunione ufficiosa di detta Commissione, poi ratificata con DR n. 113 del 02/02/2015, si è tenuta in data 04/12/2014.
- **Nota 5:**  
**UFFICIO ORIENTAMENTO:**  
*trasloco eseguito ad aprile 2014 - 100%*  
  
**UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA:**  
*trasloco eseguito a giugno 2014 - 100%*  
  
**UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI GIURISPRUDENZA:**  
*trasloco eseguito a giugno 2014 - 100%*  
  
**UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE**  
*trasloco eseguito a novembre 2014- 100%*

**UFFICIO MOBILITY MANAGER**

trasloco eseguito a novembre 2014 – 100%

**UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI LETTERE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE**

trasloco completato a marzo 2015

avanzamento commessa al 31.12.2014 – 80%

*Il ritardo nell'inizio dei lavori per l'adeguamento dei locali destinati alla suddetta segreteria è dovuto al fatto che la nuova sede dell'Ufficio Mobility manager (che occupava una parte dei locali destinati al front-office) è stata definita dall'Amministrazione **solo a novembre 2014***

**UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI FARMACIA E SSMMNFF**

trasloco completato solo a marzo 2015

avanzamento commessa al 31.12.2014 – 80%

*Il ritardo nell'inizio dei lavori per l'adeguamento dei locali destinati alla suddetta segreteria è dovuto al fatto che l'Amministrazione ha riacquisito il possesso degli spazi di palazzo Purgotti, interessati dalle opere e precedente affittati al BAR, **solo a novembre 2014***

- **Nota 6:** Con DCA del 18/12/2014 si approvava lo studio di fattibilità, il DPP ed il progetto preliminare superando quindi l'obiettivo fissato.

**Conclusioni**

N. 9 Obiettivi strategici fissati, media di raggiungimento degli obiettivi pari a 89,33%

Si allega alla presente la relazione del Capo Area Dott. Mugnaioli

Perugia, 15/05/2015

Il Dirigente della Ripartizione Tecnica  
Dott. Ing. Fabio Piscini