

						Risultati 2018	Punti	Punti Pond.	EVIDENZE	
Descrizione obiettivo				Soglia	Target	Ecc. za				
		20%	+	300	700	1.000	1.000	1.000	200	
3	<b>Riqualificazione del Campus Internazionale di Architettura - Via Bonardi, Campus Leonardo, Milano</b>	La riqualificazione del Campus Bonardi è un'esigenza ormai imprescindibile data la vetustà degli edifici presenti. Ci si pone l'obiettivo di avviare tempestivamente i lavori al fine di arrivare alla conclusione del progetto entro la fine del 2019		Data di consegna lavori (verbale avvio cantiere): Entro 1 agosto 2018	Data di consegna lavori (verbale avvio cantiere): Entro 10 luglio 2018	Data di consegna lavori (verbale avvio cantiere): Entro 15 giugno 2018 *  * Le lezioni terminano l'8 giugno 2018, la sessione di esame avviene nel periodo 18 giugno 28 luglio 2018				Il 14.06.2018 è stato firmato il VERBALE DI AVVIO DELLA MOBILITAZIONE E CONSEGNA DEI LAVORI PROPEDEUTICI DI FASE 1 del contratto prodromico relativo alle nuove opere e all'interno dell'edificio 12 consistenti in "opere di accantieramento, puntellamenti, demolizioni e scavi di fase 1". Nel dettaglio: - Intervento 1: "demolizioni edifici 12, 13A e 16 denominati "sottomarino", "tender" e "biblioteca Mauro", oltre alla demolizione della passerella e della rampa e nell'esecuzione degli scavi preparatori alla costruzione"; - Intervento 2: "demolizioni interne e posa dei serramenti dell'edificio 12".